

	Unit Installation & Pre-Delivery Inspection X4 7300 & 7500 Trailer Refrigeration Units Instalación de Unidad e Inspección Pre-entrega Unidades de Refrigeración Trailer	
--	--	--

Customer Name <i>Cliente</i>		Unit Model <i>Modelo</i>	
Address <i>Dirección</i>		Unit Serial Number <i>Número de Serie</i>	
City, State, Zip <i>Ciudad, C.P.</i>		Engine Serial Number <i>No. de Serie Motor</i>	
Trailer Manufacturer <i>Fabricante Trailer</i>		Compressor Serial Number <i>Número de Serie Compresor</i>	
Trailer Model <i>Modelo Trailer</i>		EES Serial Number <i>Número de Serie EES</i>	
Trailer VIN		Installing Technician <i>Técnico que instaló</i>	
Fleet No <i>Número Flota</i>		Date Installed <i>Fecha de instalación</i>	
Dealer Name <i>Distribuidor</i>			

The following items are the responsibility of the Installing Company or Dealer:
Los siguientes puntos son responsabilidad de la compañía que instale o distribuidor:

1. Ensure that a qualified technician performs the installation.
Asegúrese que un técnico calificado realice la instalación.
2. Installation of the unit, battery, fuel tank, and fuel lines as specified in the applicable Carrier Transicold installation drawings. Installation drawings are supplied with every unit; they may also be obtained directly from Carrier Transicold.
La instalación de la unidad, batería, tanque de combustible, y las líneas de combustible como se especifica en los diagramas de instalación de Carrier Transicold. Los planos de instalación vienen incorporados en cada unidad, también se pueden obtener directamente de Carrier Transicold.
3. Install all options specified by the customer. These may include air chutes, return air bulkheads, light bars, etc. Installation instructions should be provided with each of these items by the manufacturer.
Instale las opciones especificadas por el cliente. Estas pudieran incluir lonas de aire, bulkheads, semáforo, etc. Las instrucciones de instalación de cada aditamento deben ser entregadas por el fabricante.
4. Add a minimum of 15 gallons of diesel fuel to the fuel tank of the refrigeration unit. Use #2 diesel fuel if the ambient temperature is expected to remain above +10°F (-12°C); if the ambient temperature is expected to drop below +10°F (-12°C), #1 diesel fuel should be used. ULSD diesel fuel is required if unit is equipped with an EES.
Añada un mínimo de 15 galones de diésel al tanque del equipo de refrigeración. Utilice diésel del #2 si la temperatura ambiente se encuentra por encima de 10°F (-12°C); si se espera una temperatura ambiente menor a 10 ° F (-12 ° C), utilice diésel #1. Si la unidad está equipada con EES (sistema de emisiones), utilice diésel ULSD.

The following items are the responsibility of the Technician, Installing Company and/or Dealer performing the Pre-Delivery Inspection and unit delivery to owner:
Los siguientes puntos son responsabilidad del técnico, compañía que instale y/o el distribuidor que realice la inspección antes de la entrega al cliente:

1. Fill out identification data (above and below) and inspect the installation of unit and all options. Verify that the installation has been performed to the requirements specified in the Carrier Transicold installation drawings.
Complete los datos de identificación y revise la instalación de la unidad y de los aditamentos. Verifique que la instalación se haya llevado a cabo de acuerdo con los requerimientos de los planos de instalación de Carrier.
2. Perform the Pre-Delivery Inspection, ensuring the use of the appropriate form for the model unit. EES units must be documented with CARB.
Realice la inspección de pre-entrega, asegúrese de usar el formato adecuado para cada modelo. Las unidades con EES deben estar documentadas con CARB.
3. As the owner takes delivery of the unit (from Dealer or installer) AND the unit is put into service, the in-service date must be stamped on the unit serial plate, as this in-service date verifies the beginning date of ownership and warranty.



Unit Installation & Pre-Delivery Inspection
X4 7300 & 7500
Trailer Refrigeration Units
Instalación de Unidad e Inspección Pre-entrega
X4 7300 & 7500
Unidades de Refrigeración Trailer



Tan pronto como el cliente reciba la unidad (ya sea del distribuidor o compañía que instale) Y que la unidad sea puesta en servicio, la fecha debe ser marcada en la placa de datos del equipo, con esta fecha se verifica cuando empezó a trabajar el equipo, además de la garantía.

4. Within ten (10) days of the in-service date, the unit must be registered with the Carrier Transicold Warranty Department.

Dentro de los primero 10 días a partir de la fecha de puesta en servicio, la unidad debe registrarse en el departamento de garantía de Carrier Transicold.

5. For completing steps 3 and 4 above, Dealers should refer to the Warranty Administration Policies & Procedures Manual, P/N 62-10068 (Dealer Operating Manual, Section 6.1), for specific instructions. Trailer and truck body OEM's should contact the selling Carrier Transicold Dealer for copies of these detailed instructions.

Para completar los pasos anteriores (3 y 4), los distribuidores deben consultar el manual de políticas y procedimientos de garantías, N/P:62-10068 (Manual de operación del distribuidor, sección 6.1) para instrucciones. Su OEM debe contactar al distribuidor Carrier Transicold para obtener copias de estas instrucciones.

Dealer Distribuidor		Comments: Comentarios:
Inspecting Technician Técnico que inspecciono		
Signature of Technician Firma del Técncio		



Unit Installation & Pre-Delivery Inspection
X4 7300 & 7500
Trailer Refrigeration Units
Instalación de Unidad e Inspección Pre-entrega
X4 7300 & 7500
Unidades de Refrigeración Trailer



Caution: Take all necessary steps to ensure that the unit will not start while technician is working on any moving parts of the unit. Unit can start automatically. Disconnect battery cable when appropriate.

Precaución: Tome todas las medidas necesarias para asegurarse de que la unidad no arrancará mientras el técnico este trabajando. La unidad puede arrancar automáticamente. Desconecte el negativo de la batería.

A. Pre-Start Unit Check / Installation

Revisión pre-arranque / Instalación

- ☐ Torque unit mounting bolts and nuts (60 ft-lbs).
Torqueé los tornillos de montaje de huésped (60 ft-lbs).
- ☐ Check fuel tank and fuel line installation (both supply and return lines should be one inch from bottom of fuel tank).
Revise tanque y línea de combustible (líneas de suministro y retorno deben estar a 1 pulgada del inferior del tanque).
- ☐ Check fuel and oil line connections for leaks.
Revise las conexiones de combustible y aceite por fugas.
- ☐ Check wire connections and grounds for tightness.
Revise apriete de conexiones de cable y tierra.
- ☐ Check all wire harnesses, cables, hoses and fuel lines for clearance or chafing.
Revise que todos los arneses, cables, mangueras y líneas de combustible no presenten desgaste.
- ☐ Check battery cable connections and routing.
Revise conexiones de batería y su ruteo.
- ☐ Check engine coolant hose connections for leaks.
Revise por fugas la manguera de anticongelante.
- ☐ Check engine oil level. Add _____ qts.
Revise nivel de aceite. Añada _____ lts.
- ☐ Check engine coolant level. Add _____ qts.
Revise nivel anticongelante. Añada _____ lts.
- ☐ Open all refrigeration system service valves.
Abra todas las válvulas de servicio del sistema.
- ☐ Check defrost air switch setting (1.40" Water Gauge)
Revise ajuste interruptor de deshielo (1.40" medidor)
- ☐ Install latest software from TransCentral
Instale última versión de software de Trans-Central
- ☐ Record software version installed _____
Guarde última versión de software _____

B. Set up of APX *

Ajuste de APX*

- ☐ Check & Set Control System Configurations (See page 3)
Revise y ajuste el sistema de control (Ver pag. 3)
- ☐ Check & Set Functional Parameters (See page 3)
Revise y ajuste los parámetros de función (Ver pag. 3)
- ☐ Check & Set Data Recorder (See page 3)
Revise y ajuste la registradora de datos (Ver pag. 3)

C. Initial Start-Up of Engine

Arranque de la Unidad

- ☐ Install refrigeration service gauges.
Instale juego de manómetros.

- ☐ Start unit automatically. Warning buzzer should sound for five seconds prior to automatic unit start-up. If the buzzer does not sound, repair before proceeding.
Arranque la unidad. Recuerde un buzzer debe sonar por 5 segs. antes del arranque de la unidad. Si este no suena, repare antes de continuar.
- ☐ Enter 11°F (-12°C) Set Point, Continuous Run operation.
Ingrese un setpoint de 11°F (-12°C), Modo continuo.
- ☐ Listen for unusual noises, check all lines, hoses and gasket areas for leaks.
Revise si hay ruidos inusuales, revise todas las líneas, mangueras y fugas.
- ☐ Check condenser and evaporator for proper airflow.
Revise un flujo de aire correcto para condensador y evaporador.
- ☐ After 5 minutes of operation, record:
Después de 5 min. de operación, apunte:
 - Discharge Pressure @ gauges _____
Presión Descarga @ manómetro _____
 - Suction Pressure @ gauges _____
Presión Succión @ manómetro _____
 - Ambient Temp. @ micro _____
Temp. Ambiente @ micro _____
 - Return Air Temp @ micro _____
Temp. Retorno @ micro _____
- ☐ * Check refrigerant level Add _____ lbs.
** Revise nivel refrigerante Añada _____ lbs.*
- ☐ * Check compressor oil level.
** Revise nivel de aceite del compresor.*

D. Engine Break-In

Motor

- ☐ Check fuel level in tank, add if required.
Revise nivel de tanque de combustible, añada si se requiere.
- ☐ Open trailer doors. Start unit and enter a -22°F (-30°C) Set Point, Continuous Run operation. (In extremely cold weather, enter an 80°F (27°C) Set Point.) Operate unit for 4-6 hours minimum.
Con puertas abiertas arranque la unidad e ingrese -22 °F o -30°C como setpoint, modo continuo. (En ambientes fríos, ingrese 80°F (27°C) como setpoint.) Opere la unidad de 4-6 hrs mínimo.

E. Run Test / Re-Check

Prueba / Revise

- ☐ Close trailer doors and let box temperature pull down.
Cierre las puertas del trailer y realice un pull-down.
- ☐ At approximately 0°F (-18°C) Box Temperature, scroll through the unit data and record the following:



Unit Installation & Pre-Delivery Inspection
X4 7300 & 7500
Trailer Refrigeration Units
Instalación de Unidad e Inspección Pre-entrega
X4 7300 & 7500
Unidades de Refrigeración Trailer



Ingrese un setpoint de 0°F (-18°C) en todos los compartimientos. Desplácese a través de los datos de la unidad y registre los siguientes:

SUCTION PRESSURE _____

Presión Succió _____

DISCHARGE PRESSURE _____

Presión Descarga _____

ENGINE COOLANT TEMP. _____

Temp. anticongelante de motor _____

RETURN AIR TEMP _____

Temperatura Retorno _____

SUPPLY AIR TEMP _____

Temperatura Suministro _____

AMBIENT AIR TEMP _____

Temperatura Ambiente _____

DEFROST TERM TEMP _____

Temperatura Término Deshielo _____

COMP DISCH TEMP _____

Temperatura Descarga Comp _____

BATTERY _____

Batería _____

CURRENT DRAW _____

Consumo corriente _____

ENGINE RPM _____

RPM Motor _____

SOFTWARE REVISION _____

Rev. Software _____

CONTROL SERIAL #..... _____

No. de Serie _____

UNIT MODEL #..... _____

No. de Modelo _____

☐ * Re-check refrigerant level Add _____ lbs.

*Revise nivel de refrigerante. Añada _____ lbs.

☐ Place the unit in Manual Defrost operation.

Realice un deshielo manual.

☐ Check defrost drains for proper drainage.

Revise los drenes de deshielo para un drenado adecuado.

☐ * Record engine speeds:

* Revise velocidades:

High Speed _____ rpm, Low Speed _____ rpm

Alta Vel. _____ rpm, Baja Vel. _____ rpm

	X4 7300 & 7500
High Speed Alta Veloc.	1800
Low Speed Baja Veloc.	1350

☐ Select Start/Stop operation. *Verify engine cycles off & restarts automatically.

Seleccione Modo arranque/paro. Verifique los ciclos de apagado y reinicie automático.

☐ * Initiate and monitor the Pre-Trip mode of operation.

* Inicie y monitoree un pre-viaje.

Pretrip Pass _____ Pretrip Fail _____

Pre-viaje aprobado _____ Pre-viaje falló _____

List any Pretrip Alarms: _____

Liste alarmas de pre-viaje: _____

(Repair as necessary) _____

(Repáre de ser necesario) _____

☐ Shut unit off.

Apague la unidad.

☐ * Re-check compressor oil level.

* Revise nivel de aceite de compresor.

☐ Recheck engine oil level. Add _____ qts.

Revise nivel de aceite de motor. Añada _____ lts.

☐ Recheck engine coolant level. Add _____ qts.

Revise nivel anticongelante. Añada _____ lts.

☐ * Check belt tensions.

* Revise tension de bandas.

☐ Check all coolant hoses, fuel & oil lines, refrigerant

fittings and gasket areas for leaks.

Revise mangueras de anticongelante, líneas de combustible, conexiones de refrigeración por fugas.

☐ Backseat all service valves, remove service gauges, and

ensure valve caps are installed and tight.

Coloque las válvulas de servicio Backseat, retire manómetros y asegure que las tapas de las válvulas estén instaladas.

☐ Check any optional equipment for proper operation.

Revise cualquier equipo opcional para una operación adecuada (EES, panel remoto, interruptores de puerta, etc.)

☐ Check for proper installation and operation of bulkhead,

air chute, fuel tank, light bar, etc.

Revise la instalación y operación del bulkhead, lona de aire, tanque de combustible, semáforo, etc.

☐ *Clear all Active and Inactive alarms from microprocessor.

*Borre las alarmas activas e inactivas del microprocesador.

F. Unit Registration

Registro de Unidad

☐ Fill out Warranty Registration Card.

Complete el registro de garantía.

☐ Register EES with CARB

Registre EES con CARB

☐ Stamp in-Service Date

Registre la Fecha de puesta-servicio

☐ Final Engine Hour Meter

Registre Horímetros

☐ Final Switch On Hour Meter

Registre horímetros Switch-On

*Refer to Operation and Service manual for correct procedures and specifications.

*Consulte el manual de operación y servicio para procedimientos y especificaciones.



Unit Installation & Pre-Delivery Inspection
X4 7300 & 7500
Trailer Refrigeration Units
Instalación de Unidad e Inspección Pre-entrega
X4 7300 & 7500
Unidades de Refrigeración Trailer



*** Configurations**
*** CONFIGURACIÓN**

CONFIG SETTINGS <i>Ajustes de Config.</i>	Factory Setting <i>Ajuste de Fábrica</i>	Changed to <i>Cambio a:</i>
UNIT IDENTIFICATION <i>Identificación de Unidad</i>		
UNIT MODEL #: <i>Modelo Unidad:</i>	See Serial Plate <i>Ver placa</i>	
TRAILER ID #: <i>ID del Trailer:</i>		
SET DATE AND TIME <i>Ajuste fecha y hora:</i>		
SETPOINT(S) & RANGE LOCK <i>SETPOINT(S) Y BLOQUEO DE RANGO</i>		
DECIMAL	NOT DISPLAYED <i>No mostrado</i>	
MIN SETPOINT: <i>Setpoint mín.:</i>	-22.0 °F	
MAX SETPOINT: <i>Setpoint máx.:</i>	89.6 °F	
RANGE 1 LOCK: <i>Rango bloqueo 1:</i>	OFF	
RANGE 2 LOCK: <i>Rango bloqueo 2:</i>	OFF	
START-STOP SETTINGS <i>AJUSTES ARRANQUE-PARO</i>		
CURRENT FOR S/S SHUTOFF: <i>Corriente en S/S Apagado:</i>	7.0 AMPS	
VOLTAGE FOR S/S RESTART: <i>Voltaje para S/S Reinicio:</i>	12.2 VOLTS	
ENG TEMP FOR S/S RESTART: <i>Temp. Motor para S/S Reinicio:</i>	10.0 °F	
S/S PARAMETERS <i>Parámetros S/S</i>	TOGETHER	
INTELLISET & PRODUCTSHIELD		
ENABLE INTELLISET AT = KEY: <i>Habilite intellisist con tecla "=":</i>	NO	
PRODUCTSHIELD ECONO:	OFF	
PRODUCTSHIELD HIGH AIR:	OFF	
PRODUCTSHIELD WINTER:	OFF	
PRODUCTSHIELD FRESH: <i>PRODUCTSHIELD RESCO:</i>	NO	

ENGINE SETTINGS
AJUSTES DE MOTOR

GLOW TIME: <i>Tiempo de precalentado:</i>	INTAKE HEATER <i>Resistencia toma de aire</i>	
ENGINE OIL LEVEL SWITCH: <i>Interr. de nivel de aceite motor:</i>	NO	
ENGINE OIL LEVEL SHUTDOWN: <i>Paro nivel de aceite:</i>	NO	
ENGINE HIGH TEMP SHUTDOWN: <i>Paro alta temp. motor:</i>	NO	
ENGINE OIL PRESS SHUTDOWN: <i>Paro presión aceite motor:</i>	NO	
FUEL LEVEL SENSOR: <i>Sensor nivel combustible:</i>	NO	
LOW FUEL: <i>Combustible bajo:</i>	UNIT SHUTDOWN <i>Paro de Unidad</i>	
FUEL HEATER: <i>Resistencia combustible:</i>	NOT INSTALLED	
MAX. THROTTLE POSITION: <i>Max posición Throttle:</i>	125%	
ALARM SETTINGS <i>AJUSTES DE ALARMAS</i>		
OUT OF RANGE SHUTDOWN: <i>Paro fuera de rango:</i>	NO	
RPM ALARM SHUTDOWN: <i>Paro alarma RPM:</i>	NO	
LOW PRESSURE SHUTDOWN: <i>Paro baja presión:</i>	YES	
LP SHUTDOWN DELAY: <i>Retraso Baja presión:</i>	120 SECS	
HIGH SUCT PRESS SHUTDOWN: <i>Paro alta presión succión:</i>	YES	
REFRIGERATION SYS SHUTDOWN: <i>Paro sistema refrigeración:</i>	YES	
ALTERNATOR CHECK SHUTDOWN: <i>Paro alternador:</i>	NO	



Unit Installation & Pre-Delivery Inspection
X4 7300 & 7500
Trailer Refrigeration Units
Instalación de Unidad e Inspección Pre-entrega
X4 7300 & 7500
Unidades de Refrigeración Trailer



HOUR METERS HORÍMETROS		
VIEWABLE STANDARD METERS MEDIDORES DISPONIBLES		
DISPLAY TOTAL ENGINE HR: <i>Mostrar hrs totales motor:</i>	YES	
DISPLAY TOTAL SWITCH ON HR: <i>Mostrar hrs totales "Switch On":</i>	YES	
SET PM CONFIGURATIONS CONFIGURACIÓN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS		
PM 1 CONFIG:	OFF	
PM 2 CONFIG:	OFF	
PM 3 CONFIG:	OFF	
PM 4 CONFIG:	OFF	
PM 5 CONFIG:	OFF	
REMOTE SENSORS SENSORES REMOTOS		
REMOTE TEMP SENSOR 1 <i>Sensor temp. remoto 1</i>	OFF	
REMOTE TEMP SENSOR 2 <i>Sensor temp. remoto 2</i>	ON	
DOOR SWITCH: <i>Interruptor de puerta:</i>	NOT INSTALLED <i>No instalado</i>	
REMOTE SWITCH 1:	NOT INSTALLED	
OTHER SETTINGS OTROS AJUSTES		
ENABLE ADVANCE USER MODE: <i>Habilitar modo usuario avanzado:</i>	NO	
PROTECT DATA WITH PIN: <i>Proteger datos con PIN:</i>	NO	
PARAMETERS LOCKOUT <i>Bloqueo de parámetros:</i>	NO	
8 HR ADDITIONAL DATA <i>8 hrs adicionales</i>	YES	
HIGH SPEED DELAY <i>Retraso alta velocidad</i>	1.0 MINS	
LIGHT BAR: <i>Semáforo:</i>	NOT INSTALLED <i>No instalado</i>	
SET DATE AND TIME <i>Ajuste fecha y hora</i>		
RAIL SETTINGS AJUSTES DE TREN		
UNIT OPERATION: <i>Operación Unidad:</i>	STANDARD <i>Normal</i>	
AUTO FRESH AIR SETTINGS		

AJUSTES DE AIRE AUTO FRESH		
AUTOFRESH AIR: <i>Aire AUTOFRESH:</i>	NOT INSTALLED <i>No instalado</i>	
ENGINE EMISSIONS SYSTEM SETTINGS AJUSTE DE SISTEMA DE EMISIONES DEL MOTOR		
EES		

Functional Parameters * Parámetros de Función		
FUNCTIONAL SETTINGS <i>CONFIGURACIÓN DE FUNCIONES</i>	Factory Setting <i>Ajuste de Fábrica</i>	Changed to <i>Cambio a</i>
ECONOMY SETTINGS AJUSTES DE ECONOMÍA		
LOW SPEED DELAY S/S: <i>Retraso baja vel. S/S</i>	10 MINS	
LOW SPEED DELAY CONT: <i>Retraso baja vel. continuo</i>	0 MINS	
AIR FLOW: <i>Flujo de aire:</i>	NORMAL	



Unit Installation & Pre-Delivery Inspection
X4 7300 & 7500
Trailer Refrigeration Units
Instalación de Unidad e Inspección Pre-entrega
X4 7300 & 7500
Unidades de Refrigeración Trailer



TEMPERATURE SETTINGS		
DEFROST TIMER SET FOR: Temporizador deshielo:	6 HRS	
FRESH PROTECT:	C	
TEMP CONTROL: Control de Temp:	RETURN AIR	
OUT OF RANGE ALARM: Alarma temperatura fuera de rango:	OFF	
START-STOP SETTINGS CONFIGURACIÓN ARRANQUE-PARO		
MIN RUN TIME: Tiempo mínimo de trabajo:	4 MINS	
MIN OFF TIME: Tiempo mínimo apagado:	30 MINS	
RESTART TEMP: Temp. de reinicio:	5.4°F	
OVERRIDE TEMP: Temperatura de Re-arranque	12.0°F	
MAX OFF TIME: Máximo tiempo apagado:	OFF	
FROZEN SHUTDOWN OFFSET: Tolerancia Rango de Congelado:	0.0°F	
SLEEP MODE: Modo Sleep:	OFF	
OVERRIDES ANULACIONES		
VIEWING PREFERENCES VER PREFERENCIAS		
DISPLAY TEMPERATURES IN Mostrar temperaturas en	°F	
DISPLAY PRESSURES IN Mostrar presiones en	PSIG	
DATE FORMAT Formato de fecha	MM/DD/YYYY	
ALARM DESCRIPTIONS: Descripción alarmas	YES	
CONTRAST Contraste	39	
* Data Recorder Setup * Ajustes de Registradora de datos		
Sensors Sensores	Factory Setting Ajuste Fábrica	Changed to Cambió a:
Return Air Temperature Temperatura retorno	Average Promedio	
Supply Air Temperature Temperatura. Suministro	Average Promedio	
Ambient Air Temperature Temperatura Ambiente	Average Promedio	
Defrost Term Temp 1 DTT 1	Average Promedio	

Defrost Term Temp 2 DTT 2	Average Promedio	
Compressor Disch Temp Temperatura descarga compresor	Average Promedio	
Compressor SuctionTemp Temperatura succión compresor	Average Promedio	
Evaporator Temp Temperatura Evaporador	Average Promedio	
Engine Coolant Temp Temp. anticongelante del Motor	Average Promedio	
Compressor Disch Press Presión descarga compresor	Average Promedio	
Compressor Suct Press Presión succión compresor	Average Promedio	
Evaporator Press Presión Evaporador	Average Promedio	
Battery Voltage Voltaje batería	Snapshot Visualizar	
Battery DC Current Corriente batería	Snapshot Visualizar	
Engine RPM RPM motor	Snapshot Visualizar	
Remote Sensor #1 Sensor remoto 1	OFF	
Remote Sensor #2 Sensor remoto 2	ON	
Sensor Recording Interval Intervalos de registro	10 Minutes	
Events Eventos	Factory Setting Ajuste Fábrica	Changed to Cambio a:
Pretrip Start Inicio de Pre-viaje	On	
Pretrip End Fin de pre-viaje	On	
Trailer ID	On	
Unit Serial Number No. serie unidad	On	
Unit Model Number Modelo Unidad	On	
Unit Mode Modo de Unidad	On	
Control Mode Modo de Control	On	
Door Opened / Closed Puerta abierta/cerrada	On	
Transducer Calibration Calibración Transductor	On	